

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 112 年 10 月份

13118-1

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫													本案係仁愛樓整修尚在辦理上網招標中。 係忠孝樓新建工程分年工程且提前執行並撥付新工處，以致執行率高於預期。	擬儘速辦理請購及核銷程序。 嗣後依所需，核實編列預算分配數。
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		45,000,000	1,177,818		46,177,818	20,177,818	27,611,378		27,611,378	136.84	7,433,560	36.84		
房屋及建築		45,000,000	1,177,818		46,177,818	20,177,818	611,378		611,378	3.03	-19,566,440	-96.97		
購建中固定資產							27,000,000		27,000,000		27,000,000			
機械及設備		375,000			375,000	375,000	154,600		154,600	41.23	-220,400	-58.77		
機械及設備		375,000			375,000	375,000	154,600		154,600	41.23	-220,400	-58.77		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		
購建中固定資產														
雜項設備		1,075,000			1,075,000	975,000	967,195		967,195	99.20	-7,805	-0.80		
雜項設備		1,075,000			1,075,000	975,000	967,195		967,195	99.20	-7,805	-0.80		
購建中固定資產													係雜項設備上尚在規劃中。	擬儘速催促辦理請購及核銷程序。

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 10 月份

13118-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		46,550,000	1,177,818		47,727,818	21,627,818	28,733,173		28,733,173	132.85	7,105,355	32.85		