

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 112 年 8 月份

13118-1

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫													本案係仁愛樓整修尚在辦理上網招標中；圖書館廁所尚在辦理核銷程序中。係忠孝樓新建工程分年工程且提前執行並撥付新工處，以致執行率高於預期。	擬儘速辦理請購及核銷程序。
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		45,000,000	1,177,818		46,177,818	4,177,818	20,341,792		20,341,792	486.90	16,163,974	386.90		
房屋及建築		45,000,000	1,177,818		46,177,818	4,177,818	341,792		341,792	8.18	-3,836,026	-91.82		
購建中固定資產							20,000,000		20,000,000		20,000,000			
機械及設備		375,000			375,000	255,000	83,600		83,600	32.78	-171,400	-67.22		
機械及設備		375,000			375,000	255,000	83,600		83,600	32.78	-171,400	-67.22	係機械設備尚在規劃中。	擬儘速催促辦理請購及核銷程序。
購建中固定資產													係配合校務運作尚在規劃中爰未執行。	擬儘速辦理請購及核銷程序。
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00	係雜項設備尚在辦理核銷程序中。	擬儘速辦理核銷程序。
購建中固定資產														
雜項設備		1,075,000			1,075,000	873,000	773,000		773,000	88.55	-100,000	-11.45		
雜項設備		1,075,000			1,075,000	873,000	773,000		773,000	88.55	-100,000	-11.45		

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 8 月份

13118-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 購建中固定資產														
總計		46,550,000	1,177,818		47,727,818	5,405,818	21,198,392		21,198,392	392.14	15,792,574	292.14		